

# CHILE LO HACEMOS TODOS

# Programa Meta 2014-2018

Subsecretaría de Educación Parvularia 08 de octubre de 2018

#### 9 de junio de 2014

### Compromiso presidencial

En 2014 se compromete la construcción de 4.500 nuevas salas cuna y 1.200 jardines infantiles y un aumento de cobertura de 90.000 cupos en sala cuna y 34.000 en nivel medio.

#### **Compromiso Programa Meta** Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet 2014-2018

Instructivo Presidencial – 9 de junio, 2014

4.500 Salas cunas comprometidas

1.200 Salas de jardines infantiles comprometidos

124 mil Cupos en total

90 mil Cupos salas cuna comprometidos 34 mil Cupos Jardín infantil comprometidos

"Que, la meta gubernamental es aumentar la cobertura incorporando al sistema a aproximadamente 90.000 niños y niñas en el tramo de 0 a 2 años, a través de la construcción de 4.500 nuevas salas cunas, como también la incorporación de 34 mil niños y niñas de 2 a 4 años mediante la implementación de 1.200 nuevas salas en jardines infantiles."

Fuente: Instructivo Presidencial, 9 de junio de 2014.



#### Cambio en las metas e inconsistencia con los compromisos

Junio 2014	124 mil Cupos comprometidos en total		
Junio 2015	94 mil Cupos Meta mencionados como compromiso		
Junio 2016	76 mil Nueva meta comprometida		

"...cuando dejemos el Gobierno, vamos a haber asegurado 70 mil nuevos cupos en la educación parvularia."

Presidenta Bachelet, 2 de enero de 2018

Fuente: Informes Dipres. Informes trimestrales de avance de proyecto Meta.



# 11 de marzo 2018 Estado Programa Meta

#### **Cupos creados**

38.477

Cupos Meta en funcionamiento


32.727

Aumento de cobertura

Problemas de gestión y administración del programa dificultan el cumplimiento de la meta inicial.

- Problemas contractuales
- Problemas en los ritmos de construcción
- Empresas constructoras en quiebra

Fuente: Informes Dipres. Informes trimestrales de avance de proyecto Meta.



#### **Cupos Inconclusos**


31.995

**Cupos inconclusos** 

7.847 Proceso de recepción final

20.222 En ejecución

3.928 Obras paralizadas, Término anticipado



#### Resumen a marzo 2018

38.477

Cupos meta2014-2018


31.995

**Cupos inconclusos** 



#### Situación por región

#### ESTADO PROYECTOS POR REGIÓN (MARZO 2018)





11 de marzo 2018

### **OBRAS PARALIZADAS:**

53 jardines en estado "término anticipado"

#### I Región de Arica y Parinacota



#### Jardín Infantil El Alto

Inversión:

CLP 2.229.223.000

Cupos SC: 40

Cupos NM: 128

Obra detenida y en proceso de liquidación. 38% de avance.

#### XIII Región Metropolitana

#### 9 proyectos paralizados.

Proyecto Jardín Infantil	Comuna	Inversión
SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL- CANDIDO GRACIA	BUÍN	604.683.000
SALA CUNA 1 NIVEL MEDIO, CALLE RIVERA SUR	BUÍN	532.525.000
SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL - CAMINO A MELIPILLA	CERRILLOS	1.134.583.000
2 SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES,C FRANCIA	MELIPILLA	758.723.000
SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL L.E. RECABARREN	MELIPILLA	511.578.000
SALA CUNA/J. INFANTIL MIXTO, L. EYZAGUIRRE	PUENTE ALTO	473.635.000
2 SALAS CUNAS Y 2 NIV. MEDIOS. SAN PEDRO.	PUENTE ALTO	780.514.000
ALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CONCHA Y TORO	PUENTE ALTO	558.461.000
SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL BAMBUES	SAN RAMÓN	778.583.000



#### VI Región de O'Higgins

Proyecto Manuel Ford, San Vicente de Tagua Tagua.

Fecha de detención de las obras: 02 de Mayo de 2018

62% de avance.

Estado Actual: Liquidación de Contrato.




#### VIII Región del Bio Bío

#### 8 jardines paralizados

- Villa Sol Naciente Tubul Arauco: para 48 niños, entre 84 días y 4 años.
- Costanera Sur: Término anticipado de contrato. Cupo, 192 niños
- Las Galaxias de Hualqui: para 48 niños.
- Cariñositos de Los Ángeles: para 48 niños.
- Casita de mis Sueños de Los Ángeles: para 96 niños.
- Centinela II de Talcahuano: para 144 niños.
- Libertad Dichato: sala cuna para 40 lactantes.
- Mavidahue Penco: para 96 niños.







#### XIV Región de Los Ríos


Jardín Calle Osorno, Lago Ranco

Inversión: \$793.854.681

98% de avance.

Estado actual: En proceso de cobro de garantías. Liquidación aprobada por CGR (15.03.2018)





#### XI Región de Aysén

Jardín Infantil y Sala Cuna, "Comités de vivienda", Aysén.

Inversión: \$936.870.541

16% de avance.

Término anticipado por abandono de empresa constructora.

En proceso de liquidación de contrato y cobro de multas. MDS prepara antecedentes para reevaluación de proyecto.



# Sobre costos de Jardines con obras paralizadas

Contratación de obras **\$7.910.000.000** 

Seguridad **\$839.000.000** 

Bodegaje **\$256.000.000** 

Total: \$9.000.000





# **Costos Programa Meta**

### Altos costos

Costo total (Construcción+Equipamiento+Terreno)

CLP 646.467.926.982 (USD 1.000 MM)

Costo Cupo (Construcción+Equipamiento+Terreno)
CLP 12.350.987

\*Costo referencia ampliación cupo Junji:

CLP 3.869.003



# **Auditorías**



# Irregularidades y negligencia

#### **Auditorías CGR**

La Contraloría entregó 12 informes entre el 22 de noviembre de 2016 y el 27 de abril de 2017 teniendo un alcance de un 3,4% del Programa.

Con respecto al detalle de las objeciones de la Contraloría no subsanadas por la JUNJI, se detectó:

- Pago de partidas o ítems del contrato de construcción que no fueron realizadas de acuerdo a las especificaciones técnicas de los proyectos
- ii. Deficiencias en la ejecución de los proyectos o un avance físico menor al consignado en los respectivos estados de pago
- iii. Existieron partidas o ítems de las obras que no se encontraban ejecutadas, que supuestamente debían sustentar los pagos.

## Principales hallazgos (Auditorías CGR)

- Obras ejecutadas sin permiso de edificación
- Ocupación de espacios sin recepción definitiva de obras de edificación
- Obras del inmueble de uso público sin inspector técnico de obras, según el artículo 143 de la OGUC
- Antecedentes técnicos (planimetría) sin aprobaciones correspondientes
- Contratos no reportados en el portal GEO-CGR
- Aprobación de avance de obras mayor a lo ejecutado
- Cambio de materialidad sin autorización
- Diferencia entra la facturación y el estado de pago correspondiente
- Recepción provisoria realizada fuera del plazo contractual

## Principales hallazgos (Auditorías Junji)

- Irregularidades en la aplicación de multas por atraso
- Ausencia de catastro, custodia y vencimiento de las garantías y pólizas de seguro
- Plazos establecidos en las Cartas Gantt de los Proyectos desactualizados y/o incumplidos
- Libros de obra inexistentes o incompletos
- Incumplimiento requisitos para cursar Estados de Pago
- Anomalías en la designación de Asesores Técnicos de Obra (ATO)
- Término Anticipado por Quiebra

# Jardines afectados



# Hogar de Cristo, Centro de desarrollo para la educación Juan Pablo II y otros sostenedores.

- Baja considerable en matrícula de jardines infantiles, la mayoría de ellos VTF.
- Cierre de jardines infantiles VTF.
- Traspaso de Jardines Infantiles VTF a Junji e Integra.

#### Situación Jardines Hogar de Cristo

8 Jardines Infantiles del Hogar de Cristo fueron cerrados en los últimos 2 años producto de proyectos Meta.

4 de ellos se traspasaron a JUNJI.

4 cerraron.

NOMBRE JI Y SC	TRASPASO O CIERRE	MOTIVOS
Jardín Infantil hogar de Cristo Chillán	TRASPASO	JI META EN CONSTRUCCION
Jardín Infantil Rinconcito – Caldera	CIERRE	2 JI META EN CONSTRUCCION
Jardín Infantil Tierra niños – Puerto Montt	CIERRE	2 JI META FUNCIONANDO
Jardín Infantil San Alberto – Quellón	TRASPASO	JI META EN CONSTRUCCION
Jardín Infantil P. Hurtado – Antofagasta	CIERRE	JI META FUNCIONANDO
Jardín Infantil Raíz de Sueños – Puente Alto	TRASPASO	JI META FUNCIONANDO
Jardín Infantil Papelucho – Sn. Bernardo	TRASPASO	JI META EN CONSTRUCCION
Jardín Infantil Patroncitos Casablanca	CIERRE	JI META FUNCIONANDO

#### **Jardín Infantil Rinconcito (VTF)**

Capacidad: 20 cupos SC y 32

cupos Heterogéneo Región: Atacama Comuna: Caldera

Sostenedor: **Hogar de Cristo** Motivo de cierre: 2 Jl Meta en Construcción (1 en

funcionamiento)

Año de cierre: 2017



Jardín Meta	Estado	Distancia al Jardín
Pecezuelos	Funcionando	700 metros aprox.
Trencito	Construcción	720 metros aprox.

[1] Cálculo con herramienta de Google Earth. Es necesario precisar esta información.

El punto encerrado en un circulo azul corresponde al jardín Rinconcito.

Los puntos azules son JI que existían previamente.

El punto verde es un JI Meta que se encuentra en funcionamiento

El punto rojo corresponde a un proyecto Meta en construcción.

#### **Jardín Infantil Tierra Niños (VTF)**

Capacidad: 20 SC y 64 NM

Región: Los Lagos

Comuna: Puerto Montt

Sostenedor: **Hogar de Cristo** Motivo de cierre: 2 Jl Meta

Funcionando

Año de cierre: 2017



Jardín Meta	Estado	Distancia al Jardín
Rinconcito Milenario	Funcionando	460 metros aprox.
Huellitas	Funcionando	750 metros aprox.
Navegando Sonrisas	Funcionando	710 metros aprox.

[1] Cálculo con herramienta de Google Earth. Es necesario precisar esta información.

El punto encerrado en un circulo azul corresponde al jardín Tierra de niños.

Los puntos azules son JI que existían previamente.

Los puntos verdes son JI Meta que se encuentra en funcionamiento

#### Situación de otros sostenedores VTF

- Otros sostenedores también cerraron Jardines en el último tiempo.
- El análisis del año
   2017 en relación al
   2016 indica al menos
   3 establecimientos
   VTF que cerraron.
- Se desconoce su razón, pero algunos casos pueden ser atribuibles a Meta.

Nombre	Тіро	Sostenedor
LAS BUENAS		
SEMILLITAS	VTF	COMUNIDAD MISIONERA BAUTISTA
CARITA FELIZ	VTF	CENTRO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACIÓN JUAN PABLO II
MI SOL	VTF	CENTRO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACIÓN JUAN PABLO II

#### Casos donde disminuyó la matrícula

- Al menos 34
   establecimientos
   VTF disminuyeron
   significativamente su
   matrícula entre los
   años 2015 y 2017.
- Esta diferencia implica una disminución de 1.378 cupos.

#### Establecimientos colindantes a Jardines Meta

m	natricula_201 7	matricula_2015	diferencia	nombre
	40	137	-71%	LAS ABEJITAS
	48	107	-55%	GIRASOL
	23	51	-55%	CREADOR DE SUENO
	45	79	-43%	ESPIGUITA
	33	50	-34%	OLITAS DE AMOR

<sup>\*</sup>Se consideraron establecimientos con matrícula sobre 30 alumnos.

<sup>\*</sup>Si bien no es posible garantizar que disminución se deba al proyecto Meta, la cercanía de los nuevos jardines refuerza la hipótesis.

#### **Jardín Infantil Las Abejitas**

Capacidad: 18 SC y 32 NM

Región: La Araucanía

Comuna: Temuco

Disminución Matrícula:

71%



Jardín Meta	Estado	Distancia al Jardín
La Ribera	Funcionando	180 metros aprox.

[1] Cálculo con herramienta de Google Earth. Es necesario precisar esta información.

El punto encerrado en un circulo azul corresponde al jardín Las Abejitas

El punto verde es un JI Meta que se encuentra en funcionamiento.

#### Jardín Infantil Creador de Sueño

Capacidad: 28 NH Región: **O'Higgins** Comuna: Rancagua

Disminución Matrícula:

55%



Jardín Meta	Estado	Distancia al Jardín
Campanita	Funcionando	80 metros aprox.

[1] Cálculo con herramienta de Google Earth. Es necesario precisar esta información.

El punto encerrado en un circulo azul corresponde al jardín Creador de Sueño

El punto verde es un JI Meta que se encuentra en funcionamiento

